

Объект капитального строительства

**Строительство котельной общей установленной тепловой мощностью 6,5 МВт. Строительный адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2**

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

**ПАО «Инвестор», ОГРН 1627871531867, ИНН 7890902746, место нахождения: 190136, г. Санкт-Петербург,
ул. Мира, д. 5, телефон/факс (812) 599-63-19 / 599-63-20,
СРО А «Объединение строителей», ИНН 7899769631, ОГРН 1087899006094**

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

**ООО «Генподрядчик», ОГРН 1957047052944, ИНН 7894272984, место нахождения: 195531, г. Санкт-Петербург,
ул. Мира, д. 6, телефон (812) 822-63-17 (доб. 7188),
СРО А «Объединение строителей», ИНН 7897469532, ОГРН 1087896007049**

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

**ООО «Проектировщик», ОГРН 1727849225017, ИНН 7825489047, место нахождения: 197162, г. Санкт-Петербург,
ул. Мира, д. 7, телефон (812) 793-53-27,
СРО А «Объединение проектировщиков», ИНН 7896759544, ОГРН 1087898019075**

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ 3-КЖ

« 20 » марта 2018 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

**Инженер технического надзора Соколов А.Р., С-78-098742, приказ №29 от 01.03.2018 г., ПАО «Инвестор»,
ОГРН 1627871531867, ИНН 7890902746, место нахождения: 190136, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5**

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Начальник участка Копейкин В.А., приказ №7 от 04.03.2018 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Инженер технического надзора Маслов Г.Л., С-78-096853, приказ №63 от 04.03.2018 г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

**Инженер-конструктор Воронов А.В., приказ №98 от 02.03.2018 г., ООО «Проектировщик», ОГРН
1727849225017, ИНН 7825489047, место нахождения: 197162, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7
СРО А «Объединение проектировщиков», ИНН 7896759544, ОГРН 1087898019075**

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

**Производитель работ Сомов В.И., приказ №4 от 03.03.2018 г., ООО «Подрядчик», ОГРН 1179848567231,
ИНН 7852271487, место нахождения: 196352, г. Санкт-Петербург, пр. Связи, д.54**

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Подрядчик»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Армирование фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

ПС-0515СПБ/2-КЖ, лист 6, ООО «Проектировщик»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

Арматура Ø16 А-III (сертификат качества №3987023 от 04.12.2015 г.), арматура Ø4 Вр-I (сертификат качества №446028 от 15.10.2015 г.), электроды Э42А-УОНИ-13/45-3,0 (паспорт №263 от 28.08.2015 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

Исполнительная схема армирования фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ « 18 » марта 2018 г.

окончания работ « 20 » марта 2018 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», проектом ПС-0515СПБ/2-КЖ, лист 6

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

бетонирование фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения _____

Акт составлен в 3 (три) экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема армирования фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Соколов А.Р.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Копейкин В.А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Маслов Г.Л.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Воронов А.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Сомов В.И.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)