

**АКТ**  
**испытания систем внутренней канализации и водостоков**

***Внутренняя канализация К1***

*(наименование системы)*

смонтированной в

***Строительство котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2***

*(наименование объекта, здания, цеха)*

г. **Санкт-Петербург**

« **23** » **августа** **2016 г.**

**Комиссия в составе представителей:**

заказчика

***Инженер технического надзора ОАО «МАВЕГО» Соколов А.Р.***

*(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*

генерального подрядчика

***Начальник участка ЗАО «ИнжСтрой» Копейкин В.А.***

*(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*

монтажной (строительной) организации

***Производитель работ ООО «СтройМонтаж» Сомов В.И.***

*(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного ООО «СтройМонтаж», и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту **ООО «ПроектСтрой», ПС-0515СПБ/2-ВК**  
*(наименование проектной организации и номера чертежей)*
2. Испытание произведено проливом путем одновременного открытия **5** санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение **15** мин.
3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

**Решение комиссии:**

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Трубопровод внутренней канализации К1 признается выдержавшим испытание проливом воды.

Представитель заказчика

***Соколов А.Р.***

*(подпись)*

Представитель генерального подрядчика

***Копейкин В.А.***

*(подпись)*

Представитель монтажной (строительной организации)

***Сомов В.И.***

*(подпись)*