

Журнал бетонных работ

(СП 70.13330.2012, приложение Ф)

Журнал бетонных работ

№ 1

Организация ООО «Подрядчик»

Наименование объекта

Строительство котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2

Адрес г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2

Проектные данные:

1. Класс бетона по прочности на сжатие конструктивных элементов

Фундаменты ФП-1, ФОм-1, ФОм-2, ФОм-3, ФОм-4, ФОм-5, ФОм-6, ФОм-7, ФОм-8, ФОм-9, ФОм-10, крыльцо у оси 4/А, крыльцо у оси 1/Г, ФМ1 у оси 1, ФМ1 у оси 4, Фм-1, Фм-2, Фм-3, Фм-4, Фм-5, Фм-6, ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3 – В20 W6 F75; набетонка – В15 W6 F75

2. Объем бетона общий 135,57 м³

Объем бетона неармированного - м³

Объем бетона армированного 135,57 м³

Производитель работ Сомов Владимир Иванович

Ведение журнала:

Начало « 05 » мая 2016 г.

Окончание « 25 » мая 2016 г.

| Дата и время укладки бетона | Наименование бетонированной конструкции и ее расположение (оси, отметка) | Изготовитель (поставщик) бетонной смеси | Условное обозначение бетонной смеси и номер документа о качестве по ГОСТ 7473 | Объем партии бетонной смеси, уложенной в конструкцию, м3 | Температура наружного воздуха, °С | Способ и режим твердения бетона | Проектный класс прочности бетона В | | Прочность бетона в промежуточном возрасте при распалубке или нагружении конструкции (% $V_{норм}$) | | Средняя прочность серий контрольных образцов бетона (МПа) по результатам входного контроля прочности бетонной смеси по пункту 5.4 ГОСТ 18105 или по примечанию к пункту 4.3 ГОСТ 18105 | | Подписи ответственных исполнителей работ по бетонированию и контролю качества |
|-----------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | | | | Нормируемый ($V_{норм}$) | Фактический ($V_{ф}$) в проектном возрасте в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного неразрушающего контроля прочности по ГОСТ 18105 | Нормируемая | Фактическая в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного неразрушающего контроля прочности по ГОСТ 18105 | В промежуточном возрасте | В проектном возрасте | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 05.05.2016 14:40 | Фундамент ФП-1 оси 1-2/А-Г | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 51,62 | +12 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,13 | 24,32 | |
| 07.05.2016 12:30 | Фундамент ФМ1 оси 1/А-Б | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 20,9 | +13 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,55 | 24,96 | |
| 07.05.2016 13:30 | Фундамент ФМ1 оси 4/А-Б | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 20,9 | +13 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,51 | 25,01 | |
| 09.05.2016 9:45 | Фундамент Фм-1 | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 3,6 | +10 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,73 | 25,78 | |
| 09.05.2016 10:00 | Фундамент Фм-2 | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 2,9 | +10 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,71 | 25,78 | |
| 09.05.2016 10:15 | Фундамент Фм-3 | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 2,3 | +10 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,70 | 25,74 | |
| 09.05.2016 10:30 | Фундамент Фм-4 | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 7,4 | +10 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,72 | 25,76 | |
| 09.05.2016 10:45 | Фундамент Фм-5 | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 2,3 | +10 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,74 | 25,68 | |
| 09.05.2016 11:00 | Фундамент Фм-6 | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 3,6 | +10 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,70 | 25,71 | |
| 12.05.2016 10:00 | Фундамент ФМ-1 | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 0,53 | +14 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,42 | 24,31 | |
| 12.05.2016 10:15 | Фундамент ФМ-2 (1) | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 0,35 | +14 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,39 | 24,61 | |
| 12.05.2016 10:30 | Фундамент ФМ-2 (2) | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 0,35 | +14 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,39 | 24,61 | |
| 12.05.2016 10:45 | Фундамент ФМ-2 (3) | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 0,35 | +14 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,39 | 24,61 | |
| 12.05.2016 11:00 | Фундамент ФМ-2 (4) | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 0,35 | +14 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,39 | 24,61 | |
| 12.05.2016 11:15 | Фундамент ФМ-2 (5) | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 0,35 | +14 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,39 | 24,61 | |
| 12.05.2016 11:30 | Фундамент ФМ-2 (6) | ООО «ЗЖБИ-1» | B20 W6 F75 | 0,35 | +14 | естественный | B20 | B20 | 70 | 70 | 17,39 | 24,61 | |

